

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	CHOPINZINHO			SAM	109	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº 138	Repasse do Concedente			R\$ 10.428.464,53	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	30/10/2025	Dias	30	Data	09/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	ERRO - Ajustar o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente		R\$ -		
Quantidade:	32.277,87		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	10.428.464,53	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início			9/12/25	9/1/26	9/2/26	12/3/26	12/4/26	13/5/26	13/6/26	14/7/26	14/8/26	14/9/26												
	Data Fim			8/1/26	8/2/26	11/3/26	11/4/26	12/5/26	12/6/26	13/7/26	13/8/26	13/9/26	14/10/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		11,98	11,22	8,27	13,95	11,37	8,05	8,59	10,47	8,05	8,05								10	154.167,34	0,01		
2	TERRAPLENAGEM	%		26,49	10,71	4,43	17,17	12,61	4,41	5,15	19,03										8	427.544,99	0,04		
3	DRENAGEM	%		19,79	10,88	4,84	23,92	11,52	19,28	3,23	6,54										8	567.459,97	0,05		
4	BASE / SUB-BASE	%		19,32	15,76	6,49	19,65	9,86	7,54	10,17	11,21										8	3.718.549,16	0,36		
5	REVESTIMENTO	%			19,04	20,13	0,04	17,88	8,97	8,83	11,74	11,80	1,57								9	2.916.766,45	0,28		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		16,59	13,12	5,38	17,54	10,36	11,76	10,57	12,58	2,10									9	440.104,31	0,04		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				10,84	22,97		16,73	11,14	11,77	4,02	22,52								7	1.862.026,79	0,18		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						36,12				16,35	47,54								3	95.942,64	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%		33,33					66,67												2	67.010,43	0,01		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			21,21	14,15		19,21	8,09	6,06	9,36	13,90	8,02								8	178.892,45	0,02		
TOTAIS																							10.428.464,53	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	18.472,26	17.304,17	12.744,24	21.501,68	17.532,56	12.410,50	13.244,85	16.136,08	12.410,50	12.410,50	-	-	-	-	-	-	-	10	154.167,34	1,48%		
1C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	113.269,97	45.777,76	18.940,78	73.417,64	53.913,35	18.861,02	22.016,60	81.347,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	427.544,99	4,10%		
2C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	112.313,30	61.733,00	27.454,57	135.717,73	65.395,29	109.389,55	18.318,34	37.138,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	567.459,97	5,44%		
3C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	718.242,98	585.960,13	241.503,59	730.627,64	366.753,14	280.429,70	378.318,35	416.713,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3.718.549,16	35,66%		
4C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	555.361,38	587.017,31	1.197,77	521.543,42	261.566,16	257.577,34	342.569,87	344.167,09	45.766,11	-	-	-	-	-	-	-	9	2.916.766,45	27,97%		
5C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	73.005,90	57.757,90	23.696,24	77.174,41	45.587,04	51.747,05	46.527,70	55.372,48	9.235,59	-	-	-	-	-	-	-	-	9	440.104,31	4,22%		
6C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	201.874,09	427.788,48	-	311.518,83	207.361,47	219.209,60	74.880,01	419.394,31	-	-	-	-	-	-	-	7	1.862.026,79	17,86%		
7C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	34.650,81	-	-	-	15.683,80	45.608,03	-	-	-	-	-	-	-	3	95.942,64	0,92%		
8C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	22.336,81	-	-	-	-	44.673,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67.010,43	0,64%		
10C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	37.936,44	25.313,31	-	34.367,68	14.475,78	10.837,00	16.748,16	24.863,48	14.350,60	-	-	-	-	-	-	-	8	178.892,45	1,72%		
11C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.057.641,22	1.361.830,78	1.138.544,13	1.467.425,35	1.139.743,29	1.105.072,21	954.201,65	1.185.235,88	481.240,47	537.529,55	-	-	-	-	-	-	-		10.428.464,53	100,00%		
C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	1.057.641,22	1.361.830,78	1.138.544,13	1.467.425,35	1.139.743,29	1.105.072,21	954.201,65	1.185.235,88	481.240,47	537.529,55	-	-	-	-	-	-	-		10.428.464,53	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,14%	13,06%	10,92%	14,07%	10,93%	10,60%	9,15%	11,37%	4,61%	5,15%									10.428.464,53	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,14%	23,20%	34,12%	48,19%	59,12%	69,72%	78,87%	90,23%	94,85%	100,00%									OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81.408/D - ART/RRT Nº 1720256400419										ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						30/10/2025 - qui				

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (30/10/2025 15:09:20 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (30/10/2025 15:12:02)

Nome do arquivo:

2025103015120247.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103015120247>