

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAI

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO	PRIORIDADE Nº	142	SAM	112
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	LOTE nº	1		
Local da Obra :	ESTRADA DO TURSIMO CPA AMETISTA	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/11/2025 - qua			
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 12.894.947,06	Valor total Mão de Obra:	R\$ 5.454.790,72	Valor total dos Materiais:	R\$ 7.440.156,34
			42,30%		57,70%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 12.894.947,04	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 594.056,54	A obra iniciará com a instalação da placa de obra no ponto inicial do trecho. Durante o primeiro mês deverão ser executados todos os serviços de terraplenagem (corte e aterro), manutenção e instalação de bueiros e regularização do leito da via.
Medição 2	30	R\$ 420.873,31	Durante o segundo mês, deverão ser realizados os serviços de regularização e compactação do leito
Medição 3	30	R\$ 3.451.584,52	Durante o terceiro mês, deverão ser iniciados os serviços de base e sub-base assim como ensaios pertinentes a metragem de serviço executado
Medição 4	30	R\$ 3.886.992,56	Durante o quarto mês, deverão ser finalizados os serviços de base e sub-base e posteriormente a contenção lateral, assim como ensaios pertinentes a metragem de serviço executado
Medição 5	30	R\$ 2.212.086,25	Durante o quinto mês deverão ser iniciados os serviços de imprimação e pintura e os serviços de revestimento asfáltico, juntamente com a execução dos ensaios pertinentes a metragem executada.
Medição 6	30	R\$ 2.329.353,86	Durante o sexto e ultimo mês deverão ser finalizados os serviços de revestimento e sinalização. Finalizando a obra com a execução dos ensaios remanescentes.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81408/D - ART/RRT Nº 1720256123547	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (06/11/2025 17:00:52 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (06/11/2025 17:02:59)

Nome do arquivo:

2025110617025972.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110617025972>