



**MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**  
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
Fone (46) 3242-8600 – Rua Miguel P. Kurpel, 3811

Obra: Ampliação da Escola Municipal Maria Evanira Silvério  
ART Orçamento: 20172525537

Data: 06/12/2017  
Área: 351,09m<sup>2</sup> BDI:27,54%  
Referência: Sinapi 04/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9		
				PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)	PARCELA	VALOR (R\$)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.221,72	3,02%	100,00%	16.221,72	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
2	INFRAESTRUTURA (SAPATAS E VIGAS BALDRAME)	31.685,83	5,90%	40,00%	12.674,33	40,00%	50,00%	15.842,92	90,00%	10,00%	3.168,58	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%
3	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS DE	39.637,16	7,38%	0,00%	-	0,00%	20,00%	7.927,43	20,00%	30,00%	11.891,15	50,00%	50,00%	19.818,58	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%
4	VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	99.992,11	18,63%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	30,00%	29.997,63	30,00%	20,00%	19.998,42	50,00%	10,00%	9.999,21	60,00%	15,00%	14.998,82	75,00%	10,00%	9.999,21	85,00%	10,00%	9.999,21	95,00%	5,00%	4.999,61	100,00%
5	PISOS	80.924,92	15,07%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	20,00%	16.184,98	20,00%	20,00%	16.184,98	40,00%	10,00%	8.092,49	50,00%	30,00%	24.277,48	80,00%	10,00%	8.092,49	90,00%	10,00%	8.092,49	100,00%	0,00%	-	100,00%
6	ESQUADRIAS	48.955,92	9,12%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	30,00%	14.686,78	30,00%	60,00%	29.373,55	90,00%	10,00%	4.895,59	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.935,75	4,09%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	10,00%	2.193,58	10,00%	10,00%	2.193,58	20,00%	10,00%	2.193,58	30,00%	30,00%	6.580,73	60,00%	30,00%	6.580,73	90,00%	10,00%	2.193,58	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.159,26	5,99%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	10,00%	3.215,93	10,00%	10,00%	3.215,93	20,00%	20,00%	6.431,85	40,00%	30,00%	9.647,78	70,00%	30,00%	9.647,78	100,00%	0,00%	-	100,00%
9	SPDA	10.378,48	1,93%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	10,00%	1.037,85	10,00%	20,00%	2.075,70	30,00%	70,00%	7.264,94	100,00%	0,00%	-	100,00%
10	COBERTURA E COMPLEMENTOS	138.643,47	25,82%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	5,00%	6.932,17	5,00%	20,00%	27.728,69	25,00%	55,00%	76.253,91	80,00%	20,00%	27.728,69	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%	-	100,00%
11	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS	16.327,38	3,04%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	20,00%	3.265,48	20,00%	20,00%	3.265,48	40,00%	60,00%	9.796,43	100,00%
	Total (%):																													100,00%
	Total (R\$):	536.862,00	100,00%		28.896,05	-	-	23.770,35	-	-	68.174,52	-	-	89.140,18	-	-	99.755,11	-	-	76.668,26	-	-	54.348,15	-	-	74.224,17	-	-	21.885,20	536.862,00

Ronaldo Miotto Martins  
Eng. Civil CREA-PR 138208/D

Álvaro D. C. Scolaro  
Prefeito