

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município :	CHOPINZINHO			SAM	105	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	123	Repasse do Concedente		R\$	5.977.902,56	95,00%	
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	16/11/2025	Dias	30	Data	26/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	314.626,46	5,00%	
Quantidade:	50.241,54 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	6.292.529,02	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
		7	1	2	3	4	5	6	7																
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: ok		210	30	30	30	30	30	30																
	Data Início		26/12/25	26/1/26	26/2/26	29/3/26	29/4/26	30/5/26	30/6/26																
	Data Fim		25/1/26	25/2/26	28/3/26	28/4/26	29/5/26	29/6/26	30/7/26																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	48,44	13,28	10,94	10,94	4,56	4,56	7,29												7	136.163,39	0,02		
2	TERRAPLENAGEM	%	92,01	7,99																	2	13.670,02	0,00		
3	DRENAGEM	%	95,21	4,79																	2	290.999,13	0,05		
4	BASE / SUB-BASE	%	100,00																		1	321.713,46	0,05		
5	REVESTIMENTO	%	8,04	23,70	17,64	17,64	17,64	15,34													6	4.434.123,82	0,70		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	5,84	74,51	19,66																3	151.943,27	0,02		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				3,80	22,52	27,10	46,58												4	747.218,46	0,12		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00												1	98.228,58	0,02		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	26,10	21,90	14,60	14,60	14,60	8,21													6	98.468,89	0,02		
TOTAIS																						6.292.529,02	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
			R\$	1	2	3	4	5	6	7															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	62.658,69	17.178,32	14.148,06	14.148,06	5.895,03	5.895,03	9.432,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	129.355,23	2,06%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.297,83	904,12	744,64	744,63	310,26	310,26	496,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.808,16	0,11%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	11.949,12	1.037,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.986,52	0,21%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	628,90	54,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		683,50	0,01%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	263.205,68	13.243,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	276.449,17	4,39%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.852,93	697,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.549,96	0,23%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	305.627,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	305.627,79	4,86%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.085,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.085,67	0,26%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	338.731,58	998.160,75	743.171,23	743.171,23	743.171,23	646.011,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.212.417,63	66,94%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	17.827,97	52.534,77	39.114,28	39.114,28	39.114,28	34.000,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		221.706,19	3,52%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	8.427,70	107.545,43	28.372,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	144.346,10	2,29%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	443,57	5.660,29	1.493,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.597,17	0,12%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	26.962,04	159.832,64	192.386,63	330.676,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	709.857,53	11,28%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.419,06	8.412,25	10.125,61	17.404,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		37.360,93	0,59%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	93.317,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93.317,15	1,48%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	4.911,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.911,43	0,08%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	24.418,28	20.486,39	13.653,55	13.653,55	13.653,55	7.680,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	93.545,44	1,49%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.285,17	1.078,23	718,61	718,61	718,61	404,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.923,45	0,08%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.015.018,84	1.157.651,78	799.345,81	797.934,88	922.552,45	851.973,39	433.425,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.977.902,56	95,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	53.422,04	60.929,04	42.070,84	41.996,58	48.555,40	44.840,70	22.811,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		314.626,46	5,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	1.068.440,88	1.218.580,82	841.416,65	839.931,46	971.107,85	896.814,09	456.237,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.292.529,02	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	16,98%	19,37%	13,37%	13,35%	15,43%	14,25%	7,25%												6.292.529,02	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	16,98%	36,35%	49,72%	63,06%	78,50%	92,75%	100,00%												OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:					data:					
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA-PR 81.408D - ART/RRT Nº 1720256079980										ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):								17/10/2025 - sex	

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (18/10/2025 07:23:01 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (18/10/2025 07:26:10)

Nome do arquivo:

2025101807261061.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025101807261061>