

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município: CHOPINZINHO			SAM	112	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	142	Repasse do Concedente			R\$	12.576.000,00	97,53%
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	06/11/2025	Dias	30	Data	16/12/2025	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente			R\$	318.947,06	2,47%	
Quantidade: 46.530,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	12.894.947,06	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	1	2	3	4	5	6																
	Data Início		16/12/25	16/1/26	16/2/26	19/3/26	19/4/26	20/5/26																
	Data Fim		15/1/26	15/2/26	18/3/26	18/4/26	19/5/26	19/6/26																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	17,91	16,41	16,41	16,41	16,41	16,45												6	248.266,58	0,02		
2	TERRAPLENAGEM	%	34,30			65,70														2	527.773,35	0,04		
3	DRENAGEM	%	77,91			22,09														2	402.362,16	0,03		
4	BASE / SUB-BASE	%	0,77	5,03	47,10	47,10														4	7.147.601,05	0,55		
5	REVESTIMENTO	%					50,00	50,00												2	4.245.249,36	0,33		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																			-	-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																			-	-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00												1	117.059,57	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		9,82	21,53	21,43	23,60	23,60												5	206.634,99	0,02		
TOTAIS																					12.894.947,06	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6			MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	43.366,27	39.732,84	39.732,84	39.732,84	39.732,84	39.828,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	242.125,87	1,88%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.099,83	1.007,69	1.007,69	1.007,69	1.007,69	1.010,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.140,70	0,05%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	176.569,23	-	-	338.150,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	514.719,26	3,99%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.478,07	-	-	8.576,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.054,08	0,10%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	305.725,28	-	-	86.684,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	392.410,02	3,04%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.753,67	-	-	2.198,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.952,13	0,08%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	53.702,22	350.931,79	3.283.088,15	3.283.088,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.970.810,38	54,06%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.361,97	8.900,18	83.264,26	83.264,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		176.790,67	1,37%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	2.070.069,37	2.070.176,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.140.246,23	32,11%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	52.500,20	52.502,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		105.003,13	0,81%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	114.164,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114.164,19	0,89%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.895,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.895,38	0,02%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	19.798,68	43.391,11	43.194,82	47.569,71	47.569,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	201.524,03	1,56%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	502,13	1.100,47	1.095,49	1.206,44	1.206,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.110,97	0,04%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	579.363,00	410.463,31	3.366.212,10	3.790.850,65	2.157.371,92	2.271.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12.575.999,98	97,53%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	14.693,54	10.410,00	85.372,42	96.141,91	54.714,33	57.614,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		318.947,06	2,47%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	594.056,54	420.873,31	3.451.584,52	3.886.992,56	2.212.086,25	2.329.353,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12.894.947,04	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,61%	3,26%	26,77%	30,14%	17,15%	18,06%												12.894.947,04	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,61%	7,87%	34,64%	64,78%	81,94%	100,00%												CORRIGIR	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):				Assinatura:				data:						
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81408/D - ART/RRT Nº 1720256123547										ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						05/11/2025 - qua				

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (06/11/2025 17:00:38 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (06/11/2025 17:02:46)

Nome do arquivo:

2025110617024624.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110617024624>