

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO		PRIORIDADE Nº 121	SAM	98	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Ampliação Centro Convivência				LOTE nº	1
Local da Obra:	Bairro Frei Vito		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			04/09/2025 - qui	
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.524.223,96	Valor total Mão de Obra:	R\$ 470.181,59	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.054.042,37
			30,85%		69,15%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 1.524.223,96	
Medição 1 - Início	30	R\$ 22.997,73	DORMITÓRIOS: Instalação da placa da obra, limpeza de camada vegetal, locação da obra e escavação para infraestrutura, caixas sanitárias
Medição 2	30	R\$ 196.294,18	DORMITÓRIOS: Fundações, estruturas baldrame e impermeabilizações; compactação do solo, passagem de instalações sanitárias
Medição 3	30	R\$ 99.391,41	DORMITÓRIOS: Piso de concreto, alvenaria do pavimento térreo e pilares da supraestrutura. COBERTURA FRONTAL: Execução de infraestrutura e estruturas baldrame.
Medição 4	30	R\$ 146.591,22	DORMITÓRIOS: Chapisco da alvenaria, execução de laje e vigas aéreas, passagem de eletrodutos e instalação de caixas de passagem de elétrica. COBERTURA FRONTAL: Execução de supraestrutura.
Medição 5	30	R\$ 237.683,97	DORMITÓRIOS: Instalação da cobertura, incluindo tesouras metálicas, terçamento, manta e telhas metálicas, e reboco das paredes. COBERTURA FRONTAL: Instalação de estrutura metálica e envelopamento, execução de piso de concreto.
Medição 6	30	R\$ 333.704,53	DORMITÓRIOS: Revestimento cerâmico de pisos e paredes, instalação das aberturas, instalação de divisórias sanitárias. COBERTURA FRONTAL: Instalação de cobertura, fechamento em placas cimentícias. PAISAGISMO: Compactação do solo, lastro de brita e início da pavimentação em blocos intertravados.
Medição 7	30	R\$ 286.999,60	DORMITÓRIOS: Passagem de cabeamento elétrico, instalação de equipamentos elétricos e hidráulicos, instalação de hidrantes, instalação de forros. COBERTURA FRONTAL: Revestimento de pisos e instalação de forros. PAISAGISMO: Infraestrutura do cercamento, finalização dos serviços de pavimentação em blocos intertravados, impermeabilização e pintura da mureta.
Medição 8	30	R\$ 200.561,32	DORMITÓRIOS: Pintura, instalação de equipamentos de segurança, instalação de luminárias de emergência, instalação de acessórios e limpeza final. COBERTURA FRONTAL: Pintura. PAISAGISMO: Instalação de gradil.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81.408/D - ART/RRT Nº 1720254883145	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Direitos autorais do PARANACIDADE
--	-----------------------------------

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (04/09/2025 15:11:00 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (04/09/2025 15:14:48)

Nome do arquivo:

2025090415144837.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025090415144837>